

PAM
2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	GENERAL CARNEIRO	SAM	60	Edital no Município	Procedimento prévio	Inicio previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasse do Concedente										R\$	900.000,00	92,50%					
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	LOTE nº	1	Data	06/06/2024	Dias	70	Data	25/08/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	72.966,99	7,50%							
Quantidade:	2.956,24	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	972.966,99	100,00%						
GRUPO	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE	TOTAL	% S/						
ITEM		10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL					
Número de DIAS de cada ETAPA:		300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30															
Data Inicio			25/8/24	25/9/24	26/10/24	26/11/24	27/12/24	27/1/25	27/2/25	30/3/25	30/4/25	31/5/25															
Data Fim			24/9/24	25/10/24	25/11/24	26/12/24	26/1/25	26/2/25	29/3/25	29/4/25	30/5/25	30/6/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																	1	26.148,77	2,69					
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	2,36		1,32	2,39	43,45	44,58	3,01	2,89										7	108.591,50	11,16					
3	FUNDACOES	%	53,50	46,50																2	19.457,01	2,00					
4	ESTRUTURAS	%	38,63	39,63	1,40	13,29		7,05												5	116.491,15	11,97					
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		23,97	43,64			21,93	10,46											4	70.558,96	7,25					
6	COBERTURA	%			37,00	43,95	12,14	6,91												4	49.853,26	5,12					
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%						59,75	40,25											2	40.843,82	4,20					
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%						21,61	11,59	26,88	39,92									4	56.353,60	5,79					
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				29,30	26,50		0,76	10,26	5,17	28,01								6	91.147,65	9,37					
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		0,47	13,30	26,32	24,48	6,81	10,95	8,62	6,31	2,74								9	153.604,17	15,79					
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%					1,32	4,83	2,09	13,29		78,47								5	63.106,55	6,49					
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						64,53	1,13	1,07		33,27								4	176.810,55	18,17					
TOTAIS																					972.966,99	100,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE	TOTAL	% S/					
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							ETAPAS	ITEM	ITEM					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	24.187,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.187,76	2,49%					
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.961,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.961,01	0,20%					
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	2.370,57	-	1.325,91	2.400,70	43.644,55	44.779,61	3.023,48	2.902,94	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100.447,76	10,32%					
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	192,19	-	107,50	194,64	3.538,46	3.630,48	245,13	235,35	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8.143,74	0,84%					
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	9.628,85	8.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.997,84	1,85%					
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	780,65	678,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.459,17	0,15%					
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	41.625,75	42.703,30	1.508,57	14.320,64	-	7.596,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	107.754,98	11,07%					
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	3.374,78	3.462,15	122,31	1.161,04	-	615,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8.736,17	0,90%					
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	15.644,61	28.482,71	-	-	14.313,15	6.826,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	65.267,44	6,71%					
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.268,38	2.309,22	-	-	1.160,43	553,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.291,52	0,54%					
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	17.062,38	20.267,34	5.598,31	3.186,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	46.114,55	4,74%					
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.383,32	1.643,16	453,88	258,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.738,71	0,38%					
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	22.574,01	15.206,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37.780,77	3,88%					
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.830,17	1.232,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.063,05	0,31%					
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	11.264,73	6.041,57	14.011,85	20.809,26	-	-	-	-	-	-	-	4	52.127,40	5,36%					
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	913,28	489,82	1.136,00	1.687,10	-	-	-	-	-	-	-	4	4.226,20	0,43%					
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	24.703,44	22.342,71	-	640,77	8.650,42	4.358,94	23.615,82	-	-	-	-	-	-	6	84.312,09	8,67%					
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	2.002,82	1.811,42	-	51,95	701,33	353,40	1.914,64	-	-	-	-	-	-	6	6.835,56	0,70%					
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	667,80	18.897,27	37.396,70	34.782,34	9.675,97	15.558,28	12.247,70	8.965,55	3.893,12	-	-	-	-	-	-	9	142.084,73	14,60%					
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	54,14	1.532,09	3.031,92	2.819,96	784,47	1.261,38	992,98	726,88	315,63	-	-	-	-	-	-	9	11.519,44	1,18%					
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	770,54	2.819,46	1.220,01	7.757,89	-	45.806,01	-	-	-	-	-	-	5	58.373,92	6,00%					
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	62,47	228,59	98,91	628,97	-	3.713,70	-	-	-	-	-	-	5	4.732,63	0,49%					
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	105.539,31	1.848,12	1.749,99	-	54.413,34	-	-	-	-	-	-	4	163.550,76	16,81%					
12C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	8.556,54	149,84	141,88	-	4.411,53	-	-	-	-	-	-	4	13.259,79	1,36%					
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	77.812,92	67.384,70	67.276,84	99.088,83	107.138,44	221.749,48	50.365,96	47.320,80	34.133,74	127.728,29	-	-	-	-	-	-	10	900.000,00	92,50%					
C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	6.308,64	5.463,18	5.454,43	8.033,57	8.686,19	17.978,21	4.083,39	3.836,51	2.767,37	10.355,50	-	-	-	-	-	-	10	72.966,99	7,50%					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	84.121,56	72.847,87	72.731,27	107.122,40	115.824,63	239.727,69	54.449,36	51.157,30	36.901,11	138.083,79	-	-	-	-	-	-	10	972.966,99	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,65%	7,49%	7,48%	11,01%	11,90%	24,64%	5,60%	5,26%	3,79%	14,19%								972.966,99	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,65%	16,13%	23,61%	34,62%	46,52%	71,16%	76,76%	82,02%	85,81%	100,00%								OK	OK					
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:										
MARCELA DOS SANTOS GUIMARÃES							JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA																				
Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					06/06/2024 - qui	

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Marcela dos Santos Guimarães (06/06/2024 11:52:22). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/validaAssinatura.htm?controle=2024060611522211

Documento assinado eletronicamente por:
Marcela dos Santos Guimarães (06/06/2024 11:52:22)

Nome/controlado do arquivo:
2024060611522211.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://sistemas.paranacidade.org.br/dss/validaAssinatura.htm?controle=2024060611522211>