

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----|-----------------|----|-----------------------------|-----------------|---------------------|---|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PAM 2025 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | | | | | | | | | PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: | GENERAL CARNEIRO | | | SAM | 63 | Edital no Município | | Procedimento prévio | | Início previsto da Obra | | Fonte do RECURSO | | CONVÊNIO | | Prazo do Projeto | | Prioridade N° | 76 | Repasse do Concedente | | R\$ 6.000.000,00 | 74,02% | | | | | | | | | |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | LOTE nº | 1 | Data | 23/05/2025 | Dias | 30 | Data | 02/07/2025 | Sigla | PAM | N° | | n° dias | 360 | Ok o nº de DIAS | | Contrapartida do Proponente | | R\$ 2.106.346,50 | 25,98% | | | | | | | | | |
| Quantidade: | 31.694,30 m2 | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Total | 8.106.346,50 | 100,00% | | | | | | | | |
| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | ok | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | N° DE ETAPAS | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Início | | | 2/7/25 | 2/8/25 | 2/9/25 | 3/10/25 | 3/11/25 | 4/12/25 | 4/1/26 | 4/2/26 | 7/3/26 | 7/4/26 | 8/5/26 | 8/6/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Fim | | | 1/8/25 | 1/9/25 | 2/10/25 | 2/11/25 | 3/12/25 | 3/1/26 | 3/2/26 | 6/3/26 | 6/4/26 | 7/5/26 | 7/6/26 | 8/7/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | | 11,42 | | | 44,18 | 44,40 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 93.328,14 | 0,01 | | | | | | | | |
| 2 | TERRAPLENAGEM | % | | 17,27 | | | 24,16 | | | 24,04 | | | 19,99 | 1,93 | 12,61 | | | | | | | 6 | 146.494,92 | 0,02 | | | | | | | | |
| 3 | DRENAGEM | % | | 13,42 | | | 20,45 | | | 25,12 | | | 30,37 | 2,17 | 8,47 | | | | | | | 6 | 832.115,66 | 0,10 | | | | | | | | |
| 4 | BASE / SUB-BASE | % | | 18,05 | | | 23,69 | | | 25,12 | | | 20,89 | 2,01 | 10,24 | | | | | | | 6 | 2.526.986,08 | 0,31 | | | | | | | | |
| 5 | REVESTIMENTO | % | | | 19,11 | | | 23,07 | | 26,59 | | | | 22,11 | 4,42 | 4,69 | | | | | | 6 | 2.646.416,04 | 0,33 | | | | | | | | |
| 6 | MEIO-FIO E SARJETA | % | | 20,52 | | | 23,54 | | | 26,22 | | | 20,75 | 2,10 | 6,87 | | | | | | | 6 | 492.477,53 | 0,06 | | | | | | | | |
| 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | % | | | 12,15 | | 9,03 | 11,10 | 9,52 | | 12,94 | 11,45 | | | 12,13 | 21,68 | | | | | | 8 | 1.033.352,22 | 0,13 | | | | | | | | |
| 8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | % | | | | 21,88 | | | 20,59 | | | 23,81 | | | | 33,72 | | | | | | 4 | 221.686,08 | 0,03 | | | | | | | | |
| 9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | % | | 7,39 | 8,36 | 8,04 | 9,00 | | | 9,26 | 17,60 | | 7,89 | 12,70 | 15,94 | 3,82 | | | | | | 10 | 113.489,83 | 0,01 | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.106.346,50 | 1,00 | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES | | ETAPAS (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | N° DE ETAPAS | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | | | | | | | | | |
| | | | R\$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 7.890,31 | - | | 30.517,50 | 30.670,02 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 69.077,83 | 0,85% | | | | | | | | |
| 1C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 2.769,95 | - | | 10.713,41 | 10.766,95 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 24.250,31 | 0,30% | | | | | | | | |
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R\$ | 18.730,61 | - | | 26.193,92 | - | - | 26.065,97 | - | - | 21.672,54 | 2.089,46 | 13.677,29 | - | - | - | - | - | - | 6 | 108.429,79 | 1,34% | | | | | | | | |
| 2C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 6.575,53 | - | | 9.195,59 | - | - | 9.150,66 | - | - | 7.608,31 | 733,52 | 4.801,52 | - | - | - | - | - | - | | 38.065,13 | 0,47% | | | | | | | | |
| 3T | DRENAGEM | TESOURO | R\$ | 82.674,98 | - | | 125.933,84 | - | - | 154.736,39 | - | - | 187.054,94 | 13.362,97 | 52.136,28 | - | - | - | - | - | - | 6 | 615.899,40 | 7,60% | | | | | | | | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 29.023,69 | - | | 44.210,06 | - | - | 54.321,41 | - | - | 65.667,09 | 4.691,17 | 18.302,84 | - | - | - | - | - | - | | 216.216,26 | 2,67% | | | | | | | | |
| 4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R\$ | 337.634,83 | - | | 442.998,57 | - | - | 469.865,59 | - | - | 390.669,86 | 37.664,49 | 191.542,73 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.870.376,07 | 23,07% | | | | | | | | |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 118.529,32 | - | | 155.518,08 | - | - | 164.949,96 | - | - | 137.147,68 | 13.222,41 | 67.242,56 | - | - | - | - | - | - | | 656.610,01 | 8,10% | | | | | | | | |
| 5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R\$ | - | 374.376,01 | | - | 451.952,16 | - | - | 520.892,51 | - | - | 433.074,62 | 86.617,67 | 91.860,48 | - | - | - | - | - | 6 | 1.958.773,45 | 24,16% | | | | | | | | |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | 131.427,60 | | - | 158.661,31 | - | - | - | - | - | 152.034,20 | 30.407,80 | 32.248,33 | - | - | - | - | - | | 687.642,59 | 8,48% | | | | | | | | |
| 6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R\$ | 74.805,10 | - | | 85.816,75 | - | - | 95.557,13 | - | - | 75.628,77 | 7.666,02 | 25.038,81 | - | - | - | - | - | - | 6 | 364.512,58 | 4,50% | | | | | | | | |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 26.260,90 | - | | 30.126,63 | - | - | 33.546,07 | - | - | 26.550,07 | 2.691,21 | 8.790,07 | - | - | - | - | - | - | | 127.964,95 | 1,58% | | | | | | | | |
| 7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R\$ | - | 92.959,21 | | 69.057,57 | 84.918,36 | 72.821,00 | - | 98.969,84 | 87.557,80 | - | - | 92.740,35 | 165.822,68 | - | - | - | - | - | 8 | 764.846,81 | 9,44% | | | | | | | | |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | 32.634,05 | | 24.243,20 | 29.811,25 | 25.564,38 | - | 34.744,13 | 30.737,84 | - | - | 32.557,22 | 58.213,34 | - | - | - | - | - | | 268.505,41 | 3,31% | | | | | | | | |
| 8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R\$ | - | - | | 35.907,42 | - | 33.778,74 | - | - | 39.068,48 | - | - | - | 55.328,71 | - | - | - | - | - | 4 | 164.083,35 | 2,02% | | | | | | | | |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | | 12.605,58 | - | 11.858,29 | - | - | 13.715,29 | - | - | - | 19.423,57 | - | - | - | - | - | | 57.602,73 | 0,71% | | | | | | | | |
| 9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R\$ | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | | | | |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | | | | |
| 10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R\$ | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | | | | |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | | | | |
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R\$ | 6.209,15 | 7.021,29 | | 6.752,62 | 7.560,68 | - | 7.777,06 | 14.786,54 | - | 6.631,43 | 10.668,87 | 13.387,59 | 3.205,49 | - | - | - | - | - | 10 | 84.000,72 | 1,04% | | | | | | | | |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 2.179,77 | 2.464,89 | | 2.370,56 | 2.654,23 | - | 2.730,20 | 5.190,93 | - | 2.328,01 | 3.745,39 | 4.699,82 | 1.125,31 | - | - | - | - | - | | 29.489,11 | 0,36% | | | | | | | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 527.944,98 | 474.356,51 | | 823.178,19 | 575.101,22 | 106.599,74 | 754.002,14 | 634.648,89 | 126.626,28 | 681.657,54 | 504.526,43 | 475.140,72 | 316.217,36 | - | - | - | - | - | | 6.000.000,00 | 74,02% | | | | | | | | |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 185.339,16 | 166.526,54 | | 288.983,11 | 201.893,74 | 37.422,67 | 264.698,30 | 222.798,41 | 44.453,13 | 239.301,16 | 177.117,90 | 166.801,83 | 111.010,55 | - | - | - | - | - | | 2.106.346,50 | 25,98% | | | | | | | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | R\$ | 713.284,14 | 640.883,05 | | 1.112.161,30 | 776.994,96 | 144.022,41 | 1.018.700,44 | 857.447,30 | 171.079,41 | 920.958,70 | 681.644,33 | 641.942,55 | 427.227,91 | - | - | - | - | - | | 8.106.346,50 | 100,00% | | | | | | | | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | R\$ | 8,80% | 7,91% | | 13,72% | 9,59% | 1,78% | 12,57% | 10,58% | 2,11% | 11,36% | 8,41% | 7,92% | 5,27% | | | | | | | 8.106.346,50 | 100,00% | | | | | | | | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | R\$ | 8,80% | 16,71% | | 30,42% | 40,01% | 41,79% | 54,35% | 64,93% | 67,04% | 78,40% | 86,81% | 94,73% | 100,00% | | | | | | | OK | OK | | | | | | | | |
| Resp. Técnico: | | | Assinatura: | | | | | | | | | Prefeito(a): | | | | | | Assinatura: | | | | | | data: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCELA DOS SANTOS GUIMARÃES - CREA PR-167254/D - ART/RRT Nº 1720252891566 | | | | | | | | | | | | JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | 23/05/2025 - sex | | | | | | | |